

泓达利食品厂房水土保持设施自主验收资料报备的公告

经形式审核，泓达利食品厂房水土保持设施已经重庆泓达利食品有限公司验收合格，水土保持设施自主验收资料符合格式规定，并已在水保验收公示网上向社会公开，同意接受报备并予公告。

附件：泓达利食品厂房水土保持设施自主验收表

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：重庆泓达利食品有限公司

日期：2023 年 1 月 4 日

项目名称	重庆泓达利食品厂房			建设地点	重庆市渝北区				
项目审批（核准、备案）机关、文号	重庆市渝北区发展和改革委员会 2018-500112-13-03-056644			水土保持方案审批（报备）机关、时间	重庆市渝北区水利局、 2021 年 12 月 14 日				
项目征占地面积（hm ² ）	2.16hm ²			水土流失防治责任范围（hm ² ）	2.16hm ²				
项目挖方总量（m ³ ）	5500	填方总量（m ³ ）	5500	借方总量（m ³ ）	—	余方总量（m ³ ）	—		
表土剥离量	—			表土利用量	—				
项目建设的工期	2020 年 8 月—2022 年 12 月			水土保持设施建设的工期	2020 年 10 月—2022 年 12 月				
项目规模和主要建设内容	本项目总用地面积 21646m ² ，总建筑面积 46540.99m ² ，其中地上建筑面积 41848.83m ² ，地下建筑面积 4692.16m ² 。								
主要水土保持设施及工程量	雨水管网 677.90m，绿化 0.12hm ² 。								
工程总投资（万元）	16000		水土保持设施投资（万元）		55.20	缴纳水土保持补偿费（万元）	3.03044		
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	97	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	94
		完成值	100		完成值	1.0		完成值	100
	表土保护率%	目标值	—	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	5.43
		完成值	—		完成值	100		完成值	5.54
自主验收情况	（一）项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全。						√是 □否		
	（二）建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求。						√是 □否		
	（三）水土保持设施后续管理、维护主体明确。						√是 □否		
自主验收结论	自验合格。								
水土保持专家签字	刘德忠		工作单位	重庆市水土保持监测总站		联系电话			
水保设施设计单位意见： （加盖公章） 项目负责人： 日期：2023.1.4			水保设施施工单位意见： （加盖公章） 项目负责人： 日期：2023.1.4			水保设施监理单位意见： （加盖公章） 项目负责人： 日期：2023.1.4			

建设单位联系人：陈红

联系电话（手机）：